HARMONOGRAM - ČASOVÝ, TÝDENNÍ

STAVBA:	**Oprava místních komunikací Hoštice-Heroltice**
INVESTOR:	**Obec Hoštice-Heroltice**
ZHOTOVITEL:	**MOBIKO plus a.s.**

Název práce	Objekt / rozsah	Poznámka	10/2026					11/2026					12/2026				01/2027				02/2027				03/2027				04/2027				05/2027				
			40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PŘÍPRAVNÉ A DOKONČOVACÍ PRÁCE																																						
Převzetí úseků, vytýčení a organizace dopravy	SO 03–SO 04		■	■																																	
Přípravné práce a vytyčení výšek obrub	SO 03–SO 04			■	■																																
OBRUBNÍKY, ODVODNĚNÍ A ARMATURY																																						
Vybourání stávajících obrubníků a betonových konstrukcí	SO 03, SO 04			■	■	■																															
Zemní práce a úprava pláně pod obrubníky	SO 03–SO 04				■	■	■																														
Osazení nových obrubníků vč. betonového lože a opěry	SO 03–SO 04					■	■	■	■	■																												
Úpravy sjezdů a navazujících ploch u obrub	SO 03–SO 04							■	■	■																												
Demontáž a nové osazení uličních vpustí	SO 03 – 6 ks						■	■	■																												
Snížení poklopů a armatur před frézováním	SO 03–SO 04								■	■	■																											
Provizorní úpravy povrchů a zajištění sjízdnosti přes zimu	SO 03–SO 04										■	■																										
TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA – ZIMNÍ OBDOBÍ	12/2026–03/2027	bez provádění finálních živičných vrstev										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
OBNOVA KONSTRUKCÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ																																						
Obnovení prací, kontrola nivelet a lokální příprava	SO 03–SO 04																												■	■							
Frézování stávajících krytů	SO 03–SO 04																													■	■	■						
Odvoz a recyklace vyfrézovaného materiálu	SO 03–SO 04																													■	■	■						
Lokální sanace a doplnění podkladních vrstev	dle rozsahu SO																														■	■	■					
Stabilizace podkladních vrstev	SO 03–SO 04																															■	■	■				
Infiltrační postřik	SO 03–SO 04																																■	■				
Pokládka ACP 16+	SO 03–SO 04																																■	■	■			
Výšková úprava poklopů, vpustí a armatur do finální nivelety	SO 03–SO 04																																	■	■			
Spojovací postřik	SO 03–SO 04																																		■	■		
Pokládka ACO 11+ – obrusná vrstva	SO 03–SO 04																																		■	■	■	
Dokončení krajnic, napojení sjezdů a terénní úpravy	SO 03–SO 04																																			■	■	
Úklid staveniště, kontrola a předání dokončených komunikací	SO 03–SO 04																																				■	■